Генеральный директор ООО «Параллель Востока»
Бессонов В.Н._____
М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Подготовительный период		Основной период																												
Год	2013 г.		2014 г.												2015 г.												2016 г.				
Месяц	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
1. Подготовительные работы.Организация строительной площадки. Временные здания и сооружения.																															
Общие планировочные работы, устройство водоотводных канав, устройство подпорной стенки.																															
2. Жилой дом с офисными помещениями и автостоянкой.																															
2.1. Устройство забивных свай жилого дома и автостоянки.																															
2.2. Устройство ростверка жилого дома (монолитная ж.б. плита).																															
Устройство ростверка автостоянки (ленточный под стенами и плитный под колоннами.																															
Устройство пристенного дренажа из перфорированных асбестоцементных труб со смотровыми ж/б колодцами.																															
2.3. Установка опалубки, устройство арматурных каркасов, бетонирование стен и перекрытия подвала, устройство утепления и гидроизоляции стен подвала и дома																															
2.4. Установка опалубки, устройство арматурных каркасов, бетонирование стен и перекрытий с 1 по 5 этажи, устройство перегородок монтаж железобетонных конструкций																															

2.5. Установка опалубки, устройство арматурных каркасов, бетонирование стен и перекрытий с 6 по 11 этажи, устройство перегородок, монтаж железобетонных конструкций																														
2.6. Установка опалубки, устройство арматурных каркасов, бетонирование стен и перекрытий с 12 по 19 этажи, устройство перегородок. монтаж железобетонных конструкций. монтаж ограждающих конструкции. устройство кровли																														
3. Инженерное обеспечение. Работы по монтажу внутренних систем инженерно-технического обеспечения																														
4. Работы по монтажу сетей инженерно-технического обеспечения. Трансформаторная подстанция. Работы по благоустройству территории.																														